



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento - FUNTEC
Núcleo de Gestão Integrada de Carajás - NGI
BASE OPERACIONAL CARAJÁS /DEPÓSITO DE APREENSÕES E ALOJAMENTO
CONSTRUÇÃO DO ALOJAMENTO
01/10/2025

				DIAS							%		
				15	30	45	60	75	90	105	120		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	37.650,80											
				20%	10%	10%	20%	10%	10%	10%	10%	10,73%	
				7.530,16	3.765,08	3.765,08	7.530,16	3.765,08	3.765,08	3.765,08	3.765,08	37.650,80	
2.0	SERIVÇOS INICIAIS	1.728,73											
				60%	40%							0,49%	
				1.037,24	691,49							1.728,73	
3.0	FUNDAÇÕES /ESTRUTURA	47.269,53											
				30%	50%	20%						13,48%	
				14.180,86	23.634,76	9.453,91						47.269,53	
4.0	VEDAÇÕES /REVESTIMENTO	77.585,50											
						30%	20%	30%	20%			22,12%	
						23.275,65	15.517,10	23.275,65	15.517,10			77.585,50	
5.0	PAVIMENTOS	23.048,37											
								55%	45%			6,57%	
								12.676,60	10.371,77			23.048,37	
6.0	ESQUADRIAS	23.360,08											
									60%	40%		6,66%	
									14.016,05	9.344,03		23.360,08	
7.0	FORRO	20.850,53											
								30%	40%	30%		5,94%	
								6.255,16	8.340,21	6.255,16		20.850,53	
8.0	FERRAGENS E LOUÇAS	11.631,90											
								60%	30%	10%		3,32%	
								6.979,14	3.489,57	1.163,19		11.631,90	
9.0	COBERTURA	38.608,00											
							35%	45%	20%			11,01%	
							13.512,80	17.373,60	7.721,60			38.608,00	
10.0	PINTURA	25.458,00											
									30%	40%	30%	7,26%	
									7.637,40	10.183,20	7.637,40	25.458,00	
11.0	INSTALAÇÃO ELETRICA	26.819,00											
						30%	10%	20%	20%	20%		7,65%	
						8.045,70	2.681,90	5.363,80	5.363,80	5.363,80		26.819,00	
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIA	11.658,00											
						30%	10%	20%	20%	20%		3,32%	
						3.497,40	1.165,80	2.331,60	2.331,60	2.331,60		11.658,00	
13.0	OUTROS	5.120,68											
										50%	50%	1,46%	
										2.560,34	2.560,34	5.120,68	
												100,00%	
			MEDIÇÃO	R\$ 22.748,26	R\$ 28.091,33	R\$ 48.037,74	R\$ 40.407,76	R\$ 78.020,63	R\$ 78.554,18	R\$ 40.966,40	R\$ 13.962,82	R\$ 350.789,12	R\$ 350.789,12
				6,48%	8,01%	13,69%	11,52%	22,24%	22,39%	11,68%	3,98%	100,00%	
				6,48%	14,49%	28,19%	39,71%		84,34%	96,02%	100,00%		
			ACMULADO	R\$ 22.748,26	R\$ 50.839,59	R\$ 98.877,33	R\$ 139.285,09	R\$ 217.305,72	R\$ 295.859,89	R\$ 336.826,30	R\$ 350.789,12		

VALOR :R\$-350.789,12 (Trezentos e cinquenta mil,setecentos e oitenta e nove reais e doze centavos)



Marcelo de Brito Souza
Engenheiro Civil /Coordenação Geral
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Núcleo de Gestão Integrada ICMBio | Carajás
Telefone: (85) 98225-2066
E-mail: marcelo.brito.terceirizado@icmbio.gov.br